

आई.पी.डी.एस. योजना

जनपद का नाम—संत रविदास नगर																							रिपोर्ट— माह 18.09.2017 तक	
क्र०सं०	नगर का नाम	स्वीकृत लागत	नये 33/11 के.वी.		उपकेन्द्रों की		33/11 के.वी.		33 के.वी. नये फीडर		11 के.वी. नये फीडर		एल.टी.ए.बी.सी.		अण्डर ग्राउन्ड केबलिंग		नये वितरण परिवर्तकों		वितरण परिवर्तकों की		कैपासिटर बैंक		मीटरिंग	
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	भदोही	16.20									2.50		1.50				2							
2	घोसियाँ बाजार		1		1						1.00		2.12	1.12			1				1		2	
3	खमरियाँ		1		1						0.50		0.45	0.45			1				1		2	
4	गोपीगंज		1		1						2.00		3.00	2.36	0.50		2	2			1		2	
5	ज्ञानपुर				1						2.00		3.00				2						2	
6	नई बाजार										2.00		3.00				1						2	
7	सुरियावाँ										2.00		2.00				1							

परियोजना पूर्ण होने की तिथि
26
30.09.2017