आई.पी.डी.एस. योजना

जनपद का नाम–संत रविदास नगर

रिर्पोट– माह 13.07.2017 तक

क्र0सं0	नगर का नाम	स्वीकृत लागत	नये 33/11 के.वी.		उपकेन्द्रों की		33/11 के.वी.		33 के.वी. नये फीडर		11 के.वी. नये फीडर		एल.टी.ए.बी.सी.		अण्डर ग्राउन्ड केबलिंग		नये वितरण परिवर्तकों		वितरण परिवर्तकों की		कैपासिटर बैंक		मीटरिंग		परियोजना पूर्ण होने की तिथि
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	भदोही	16.20									2.50		1.50				2								30.09.2017
2	घोसियॉ बाजार		1		1						1.00		2.12				1				1		2		
3	खमरियॉ		1		1						0.50		0.45				1				1		2		
4	गोपीगंज		1		1						2.00		3.00		0.50		2				1		2		
5	ज्ञानपुर				1						2.00		3.00				2						2		
6	नई बाजार										2.00		3.00				1						2		
7	सुरियावॉ										2.00		2.00				1								